

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказ Мінрегіонбуду України  
від 4 грудня 2009 року № 554

\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ( )

Замовник Терехівська міська рада

\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)

Генпідрядник Загальна система оподаткування

\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)

Субпідрядник \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)

Договір № від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Найменування будівництва та його адреса: Поточний ремонт системи водопостачання по вул. Парашука в м.Терехівля

Найменування об'єкту: Об'єкт 1

Підстава: Договірна ціна

**АКТ N**  
**приймання виконаних будівельних робіт\***  
**за липень 2010 р.**

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і N позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати праці робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					всього	у тому числі			
						заробітна плата	експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис № 2-1-1 Локальний кошторис 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 3 100м3	P1-8-11	100м3	3,51	916,13	33,84	<u>882,29</u> 307,93	3215,62	<u>10,25</u> 72,28
2/2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 100м3	P1-18-3	100м3	0,505	5184,15	5184,15		2618	<u>244,67</u>
3/3	Улаштування піщаної основи під трубопроводи м3	P16-40-1	м3	16,5	192,08	22,31	<u>15,71</u> 6,18	3169,32	<u>30,86</u> 6,72
4/4	Укладання труб поліетиленових діаметром 90мм 100м	P16-8-3	100м	2,16	789,12	486,23	<u>302,89</u> 79,38	1704,5	<u>77,11</u> 11,2
5/5	Перевезення до 1 км т	C311-1	т	56	4,56		<u>4,56</u> 0,6	255,36	2,69
6/6	Укладання труб поліетиленових діаметром 65 мм 100м	P16-8-2	100м	1,13	685,96	448,64	<u>237,32</u> 61,96	775,13	<u>37,22</u> 4,57
7/7	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах м3	P16-31-2	м3	2,32	1325,52	348,4	<u>315,7</u> 105,76	3075,21	<u>59,35</u> 14,73
8/8	Кільця колодязів водопровідних шт	C1415-8016	шт	2	401,8			803,6	
9/9	Плити перекриттів та днищ круглі шт	C1415-7976	шт	2	439,42			878,84	
10/10	Люк чавунний для колодязів шт	C113-754	шт	3	489,86			1469,58	
11/11	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 90 мм 10м	C1530-123	10м	22	314,04			6908,88	
12/12	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 63 мм 10м	C1530-121	10м	11,3	167,68			1894,78	
13/13	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем, діаметр 100 мм шт	C1630-67	шт	2	527,44			1054,88	
14/14	З'єднання перехід PE-STAIL , діаметр 90x80 мм шт	C1530-162-1	шт	6	229,51			1377,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/15	Перехід 10шт	C1530-160	10шт	0,1	0			0	
16/16	Перехід, діаметр 90х63 мм 10шт	C1530-162	10шт	0,1	1632,05			163,21	
17/17	Муфта, діаметр 90 мм 10шт	C1530-154-1	10шт	0,5	718,13			359,07	
18/18	Муфта, діаметр 63 мм 10шт	C1530-154	10шт	0,3	313,09			93,93	
19/19	Муфта П/Е , діаметр 90 мм д/терм шт	C1530-154-2	шт	8	69,7			557,6	
20/20	Укладання труб азбестоцементних водопровідних ВТ-6 діаметром 150 мм із з'єднанням труб азбестоцементними муфтами 100м	P16-5-2	100м	0,12	823,73	777,72	<u>46,01</u> 15,84	98,85	<u>6,93</u> 0,12
21/21	Труби азбестоцементні, діаметр умовного проходу 150 мм м	C113-672	м	12	133,66			1603,92	
22/22	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну 100м3	P18-1-6	100м3	0,01	3473,54	3473,54		34,74	<u>3,06</u>
23/23	Розбирання щебених покриттів та основ 100м3	P18-1-3	100м3	0,04	961,57	294,71	<u>666,86</u> 189,41	38,46	<u>1,04</u> 0,48
24/24	Засипка вручну траншей 100м3	P1-20-3	100м3	0,104	2528,41	2528,41		262,95	<u>24,58</u>
25/25	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм 100м2	P18-22-1	100м2	0,33	4273,49	71,1	<u>448,94</u> 149,28	1410,25	<u>1,97</u> 2,89
26/26	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб шт	P16-28-3	шт	5	116,33	57,68	<u>56,34</u> 10,76	581,65	<u>18,5</u> 4,28
27/27	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 3 100м3	P1-12-9	100м3	4	69,74		<u>69,74</u> 19,42	278,96	4,22
	Прямі витрати в т.ч.:							34684,35	<u>515,54</u> 124,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1) Заробітна плата							6185,08	
	2) Вартість матеріальних ресурсів							22492,02	
	3) Вартість експлуатації машин і механізмів							6007,25	
	Загальновиробничі витрати в т.ч.							6543,02	
	Витрати труда в загальновиробничих витратах								<u>61,8</u>
	Заробітна плата в загальновиробничих витратах							1351	
	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності							97,97	
	Разом							41227,37	<u>577,34</u> 124,18
	Разом вартість будівельно-монтажних робіт							41227,37	<u>577,34</u> 124,18
	Разом							41227,37	
	Прибуток, 2,84 грн./люд.-год * 701,52 люд.-год							1992,32	
	Загалом вартість будівельно-монтажних робіт							43219,69	
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації, 1,23 грн./люд.-год * 701,52 люд.-год							862,87	
	Кошти на покриття ризику, 0 %							-	
	Разом							44082,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)							7,14	
	Комунальний податок							7,14	
	Разом							44089,7	
	Податок на додану вартість (ПДВ 20%)							8817,94	
	Всього							52907,64	

Примечание: - Вартість ресурсів визначена на основі норм, прийнятих у кошторисах.

- "Заробітна плата", зазначена в складі прямих витрат, є зарплата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 9429,53 грн.,

в тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 6185,08 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 1893,45 грн.;

- зарплата в складі загальновиборничих витрат: 1351 грн..

\* Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.

Примітка. Курсивом наведено позиції, які мають відмінності від номінальних (вручну змінено складові ціни)

М.П. Здав Генпідрядник (Субпідрядник) \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ року  
(підпис) (ПІБ)

М.П. Прийняв Замовник (Генпідрядник) \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ року  
(підпис) (ПІБ)